

VTP Kralupy

krátký souhrn událostí, které se udály a které jsou v nejbližší době v souvislosti s VTP Kralupy plánovány:

- 1) Červenec 2012 – projekt VTP Kralupy schválen k financování, škola vyzvána k podpisu podmínek. Rozpočet: stavební část 200 MKč + vybavení včetně přístrojů 80 MKč, spoluúčast školy 25%, udržitelnost 10 let.
- 2) Srpen 2012 – CZECHINVEST souhlasí s posunutím podpisu podmínek z důvodu termínu získání stavebního povolení (předběžně do 31.12.2012), původní termín byl 31.8.
- 3) Srpen 2012 – proběhlo jednání na MěÚ v Kralupech za účasti starosty, místostarostů a vedení stavebního úřadu – projednán harmonogram kroků pro získání stavebního povolení.
- 4) Září 2012 – ve spolupráci s advokátní kanceláří Zuska-Holec (kancelář vysoutěžena v rámci VŘ za částku 500 tis. Kč – uznatelný náklad) připravována dokumentace pro VŘ na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby, tendrovou dokumentaci, inženýring a autorský dozor – předpokládaný datum vypsání 26.9., rozsah zakázky 4,0–4,5 MKč.
- 5) Začátek října 2012 – proběhne jednání se starostou Kralup ohledně doladění podmínek nákupu pozemku a nemovitosti pro VTP – cena 19 MKč – nezbytné z hlediska stavebního povolení. v návaznosti na prodej nemovitostí bude vedeno jednání s MěÚ v Kralupech o vkladu částky utržené za nákup do nadačního fondu VTP Kralupy, aby se tak snížilo zatížení VŠCHT Praha.
- 6) Říjen 2012 – příprava výběrového řízení na administrátora projektu a jeho vypsání, rozsah zakázky 0,9–1,0 MKč.
- 7) Říjen 2012 – příprava dokumentace pro VŘ na zhotovitele stavby, vypsání 1. kola, tj. kvalifikačního kola (pro redukci počtu uchazečů).
- 8) Podzim – zima 2012/2013 - kampaň schůzek potenciálních řešitelů a potenciálních zájemců z praxe – harmonogram bude včas oznámen a konzultován s fakultami

24.9.2012

Pospíšil